


Prochainement !



Objectif :
limiter les nuisances
pour les riverains



Démolition de la barre Saint Paul

PLANNING TRAVAUX

Septembre à Novembre 2019

DÉVOIEMENT DU RÉSEAU DE CHALEUR

Décembre 2019 à Juin 2020

DÉMONTAGE INTÉRIEUR DU BÂTIMENT

- > Sécurisation du site
- > Extraction des matériaux
- > Tri et stockage des matériaux dans des bennes par catégorie de déchets
- > Valorisation ou réemploi sur site

Été 2020

DESTRUCTION DU BÂTIMENT PAR GRIGNOTAGE

A partir du 15 juillet : premiers coups de pelle

- > Intervention de pelles mécaniques pour « grignoter » le bâtiment de haut en bas. Engins dotés de pinces destinées à saisir les blocs de béton et ferrailles.

Méthode de démolition mécanique, afin de réduire le bruit aux abords de chantiers,

- > Evacuation des gravats

- > Remise en état du site pour la rentrée de septembre